

Protokół nr 8/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 23 sierpnia 2019 roku
VIII kadencja

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Godzina zakończenia obrad: 10:38

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W Komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Irena Szewczyk | Przewodniczący Komisji |
| 2. Piotr Warzocha | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Daniel Ciepierski | Sekretarz Komisji |
| 4. Arkadiusz Wilczewski | Członek |
| 5. Franciszek Gawęda | Członek |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powitała wszystkich obecnych na łączonym posiedzeniu i przedstawiła **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z wykonania inwestycji zaplanowanych na I półrocze 2019 roku.
5. Informacja o pozyskanych unijnych środkach finansowych oraz z innych źródeł na realizację zadań gminnych w I półroczu 2019 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 i 2 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła posiedzenie i stwierdziła kworum.

Ad. pkt. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez Radnych.

Ad. pkt. 4 Informacja z wykonania inwestycji zaplanowanych na I półrocze 2019 roku.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak przedstawił ww. informację (załącznik nr 3 do protokołu)

Jednym z większych zadań w trakcie realizacji jest „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich Etap II”. Polski Zakład Gazownictwa kończy swoją część i rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie października i listopada.

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląski”. Zadanie obejmuje 8 obszarów na terenie Ząbkowic Śląskich. Podkreślił, że wszystkie prace muszą uzyskać pozwolenia od konserwatora zabytków, ponieważ znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Budowa basenu krytego przebiega zgodnie z harmonogramem.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zapytała o planowany termin zakończenia robót na basenie.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak odpowiedział, że termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na koniec października. Następnie rozpocznie się okres, w którym należy uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie obiektu, który może trwać kilka tygodni.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zapytała o punkt 3 i 4 przedstawionego zestawienia – Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach i w Stolcu – zadania zakończone. Zapytała czy realizacja ww. dróg polegała wyłącznie na opracowaniu dokumentacji technicznej, a realizację zaplanowano na 2020 rok?

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak wyjaśnił, że za środki jakie zostały zabezpieczone w budżecie wykonano dokumentację techniczną. Zadania są gotowe do realizacji – dokonano zgłoszeń w Starostwie Powiatowym odnośnie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych. Jeżeli będą zabezpieczone środki w budżecie przystąpimy do realizacji zadania.

Członek Komisji Franciszek Gawęda poprosił o uściślenie terminu oddania basenu do użytku. Podał, że niepokoi go poziom finansowania inwestycji. Koszty wykonania basenu na 2019 rok jest to kwota rzędu ponad 18 000 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 000 000 zł, z czego w pół roku wydatkowano 819 000 zł. Podkreślił, że pozostaje jeszcze 17 000 000 zł. Poprosił o podanie źródeł finansowania inwestycji do końca roku.

Zastępca Burmistrza Dariusz Małozieć podał, że gminie zależy na zakończeniu robót budowlanych do 30 października. Kwestia odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie mogą potrwać około 2-3 tygodni.

18 000 000 zł są to koszty całego kontraktu, budowy całego basenu przez 3 lata 2017-2019.

W tej chwili wpłynęło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 500 000 zł. Ministerstwo Sportu dofinansowało budowę w kwocie 3 300 000 zł, 1 000 000 zł otrzymaliśmy z PFRON-u, 1 250 000 zł w zeszłym roku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Podsumowując poziom finansowania basenu wynosi ponad 5 000 000 zł, które w tej chwili jest zapewnione.

Członek Komisji Franciszek Gawęda powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał to w tej chwili jest ponad 5 000 000 zł. W związku z powyższym zapytał co z pozostałymi 13 000 000 zł.

Zastępca Burmistrza Dariusz Małozieć podał, że trudno mu w tej chwili powiedzieć jak zamknęło się finansowanie basenu w latach ubiegłych. Podał, że jeśli Radny chce uzyskać więcej informacji na temat finansowania i dofinansowań basenu z rozłożeniem na lata to może taką informację przygotować.

Członek Komisji Franciszek Gawęda powiedział, że z autopsji wie, że im bliżej końca inwestycji, tym więcej nawarstwia się kosztów. Poprosił Zastępcę Burmistrza Dariusza Małoziecia o przedstawienie informacji na temat finansowania i dofinansowań omawianej inwestycji na piśmie.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk poprosiła o przekazanie ww. informacji wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Daniel Ciepierski zapytał na jakim etapie są uzgodnienia dokumentacji technicznej z konserwatorem w przypadku zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr ul. Krzywa”.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trześniak Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i buduj, czyli opracowanie dokumentacji, uzgodnienie jej z konserwatorem, uzyskanie wszelkich pozwoleń na realizację zadania i jego wykonanie leży po stronie wykonawcy. Z uwagi na to, że teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej wykonawca musiał uzyskać pozwolenie na realizację zadania. Konserwator narzucił wykonawcy kolorystykę nawierzchni. Ponadto nie wyraził zgody na wykonanie piłkochwyłów, ponieważ mogłyby przysłonić widok zamku. W chwili obecnej uzgodnienia między wykonawcą, a konserwatorem są na ukończeniu i na dniach ma być wydane ostateczne uzgodnienie konserwatorskie. Dodał, że ustalenia konserwatorskie trwają od początku czerwca, został podpisany aneks terminowy do końca listopada.

Członek Komisji Daniel Ciepierski zapytał czy byłaby możliwość zlecenia wykonawcy wymiany niektórych części boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy stadionie.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak wyjaśnił, że w ramach tej inwestycji nie ma takiej możliwości. OSiR może przystąpić do negocjacji z firmą i zlecić prace związane z uzupełnieniem nawierzchni.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zapytała czy gmina zajmie się podwórkiem przy ul. Głowackiego.

Zastępca Burmistrza Dariusz Małozieć podał gmina ma opracowaną koncepcję, która została złożona do dofinansowania. Jak wcześniej informowano wniosek uzyskał 56 punktów. Fundusz nie publikuje całościowo list rankingowych, pojedynczo informuje o konkretnych projektach i beneficjentach. Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje kto otrzymuje dofinansowanie. Jeżeli gmina w najbliższym czasie nie otrzyma z funduszu konkretnej informacji będzie szukać innego źródła dofinansowania.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zapytała czy są szanse, że w bieżącym roku kalendarzowym zrealizowany będzie remont podwórka przy ul. Głowackiego.

Zastępca Burmistrza Dariusz Małozieć wyjaśnił, że jeśli gmina nie otrzyma informacji do połowy września to trudno będzie całą procedurę podpisania umowy i realizacji zadania skończyć w tym roku.

Członek Komisji Piotr Warzocha zapytał czy zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich”.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak wyjaśnił, że gmina jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania. Oferty, które wpłynęły są analizowane.

Członek Komisji Daniel Ciepierski zapytał czy jest to postępowanie przetargowe na budowę czy na wykonanie dokumentacji technicznej.

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Jarosław Trzeźniak odpowiedział, że jest postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk w związku z brakiem pytań przeszła do następnego punktu obrad.

Ad. pkt. 5 Informacja o pozyskanych unijnych środkach finansowych oraz z innych źródeł na realizację zadań gminnych w I półroczu 2019 roku.

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Danuta Wyskwarska przedstawiła ww. informację (załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zapytała dlaczego w pozycji nr 3 w jednej z kolumn jest kwota podana w euro, a obok w złotych.

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Danuta Wyskwarska wyjaśniła, że projekty składane są w euro, a rozliczane są w złotych według bieżącego kursu.

Członek Komisji Daniel Ciepierski odniósł się do punktu nr 8 pn. „Ograniczenie niskiej emisji – II edycja”. Zapytał czy wnioski, które wpłynęły do urzędu zostały rozpatrzone.

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Danuta Wyskwarska wyjaśniła, że są to wnioski, które były składane w ubiegłym roku, w czerwcu. Natomiast gmina czeka na decyzję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowaniu wniosków z naboru, który był w styczniu.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk w związku z brakiem pytań przeszła do następnego punktu obrad.

Ad. pkt. 6 .Sprawy różne.

Zastępca Burmistrza Dariusz Małozieć podał, że realizowanych jest kilka dużych inwestycji na terenie miasta, które będą się wiązały z przejściowymi problemami. Obecnie ekipy remontowe w ramach gwarancji usuwają uszkodzenia na krzyżowce ul. Kusocińskiego z ul. Żeromskiego, co trwać ma do 30 sierpnia.

Następnie rozpocznie się remont ul. Kusocińskiego (do stadionu). Podejmowane są wszelkie działania w celu zakończenia prac na odcinku ul. Ciasna – ul. Krzywa, w celu udroźnienia ruchu samochodowego do przedszkoli i do żłobka. W poniedziałek jest termin składania ofert na przebudowę budynku przy ul. Krzywej 4 dot. to utworzenia nowych miejsc żłobkowych. Termin realizacji zadania jest do końca roku. Remontowana jest ul. Piastowska, co utrudni dojazd do szkoły. Gmina we współpracy ze Strażą Miejską podejmie wszelkie działania w celu upłynnienia tam ruchu.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk odniosła się do remontu ul. Kusocińskiego. Zapytała czy przejście do budynku po Gimnazjum nr 1 będzie bezpieczne.

Zastępca Burmistrza Dariusz Małozieć, zapewnił, że we współpracy z dyrekcją szkoły oraz Strażą Miejską opracowana będzie alternatywna trasa do placówek oświatowych.


Ad. pkt. 7. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) *Irena Szewczyk*



Protokół sporządziła:
Aleksandra Wójcik Pomoc administracyjna

Sprawdziła: Monika Gwóźdź
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

