

Cek.
11.05.2018
Keb

**GŁÓWNY URZĄD
NADZORU BUDOWLANEGO
DEPARTAMENT INSPEKCJI
I KONTROLI BUDOWLANEJ**

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

10. 05. 2018

Nr 8207- ilość załączników 1
podpis *pi*



**PROTOKÓŁ KONTROLI
UTRZYMANIA DROGI KATEGORII DROGI GMINNEJ
DIK.401.93.2018**

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 80 ust. 2 pkt 3, art. 81 ust. 4, art. 81a, art. 81c ust. 1, w związku z art. 61, art. 62 oraz art. 64 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) pracownicy Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dokonali w dniu **9 maja 2018 r.**, czynności kontrolnych polegających na:

- 1) sprawdzeniu dokumentów formalno – prawnych udostępnionych przez zarządcę,
- 2) przeprowadzeniu oględzin w terenie związanych z realizacją ustawowych obowiązków, o których mowa w art. 61 oraz 62 Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym kontrolowanego obiektu.

Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego:
Droga gminna 118345D – ul. Daleka

Zarządca :
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Adres:
ul. 1 maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Kontrolujący:

1. **Katarzyna Gustaw** – p.o. naczelnika wydziału, upoważnienie nr 16/18
2. **Wiesław Wójcikiewicz** – ekspert nadzoru budowlanego, upoważnienie nr 12/18,

w obecności:

– upoważnionego przedstawiciela zarządcy:

1. **Jarosława Trześniaka** – Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, zarządzenie nr 103/V/IGP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z 8 maja 2018 r.

Załącznik nr 1

KGN

I. USTALENIA KONTROLNE

Część A. Podstawowe dane o obiekcie

1. Rok budowy: **brak danych**
 2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (na podstawie książki drogi):
 - **kategoria drogi – gminna**
 - a) **odcinek 1 – od ul. Robotniczej do ul. Legnickiej, (0+000 – 1+293),**
 - b) **odcinek 2 – od odcinka 1 do ślepego zakończenia w terenie, (0+000 – 0+163),**
 - c) **odcinek 3 – od odcinka 1 ulicy do odcinka 2 ulicy, (0+000 – 0+175),**
 - d) **odcinek 4 – od odcinka 1 ulicy do ulicy Legnickiej, (0+000 – 0+041),**
 - **klasa drogi – dojazdowa**
- A. Odcinek 1
 - **rodzaj nawierzchni – bitumiczna**
 - **szerokość drogi – 4, 5 m ÷ 7,0 m;**
 - **pobocze – nieutwardzone,**
 - **chodniki o nawierzchni betonowej i tłuczniowej z krawężnikami betonowymi o szerokości - 1,0 m ÷ 4,0 m;**
 - **pas zieleni o szerokości – 1 m**
 - **zatoka postojowa o nawierzchni betonowej i szerokości 3,5 m;**
 - **odwodnienie drogi – kanalizacja deszczowa,**
 - B. Odcinek 2
 - **rodzaj nawierzchni – betonowa,**
 - **szerokość drogi – 6 m,**
 - **chodniki z kostki kamiennej z krawężnikami betonowymi o szerokości - 1,5 m ÷ 1,7 m;**
 - **pas zieleni o szerokości – 1 m,**
 - **odwodnienie drogi – kanalizacja deszczowa.**
 - C. Odcinek 3
 - **rodzaj nawierzchni – betonowa**
 - **szerokość drogi – 6 m;**
 - **pas zieleni o szerokości – 1 m,**
 - **odwodnienie drogi – kanalizacja deszczowa**
 - D. Odcinek 4
 - **rodzaj nawierzchni – bitumiczna**
 - **szerokość drogi – 5,0 m;**
 - **chodniki z prefabrykatów betonowych z krawężnikami betonowymi o szerokości - 1,5 m;**

3. Rok oddania obiektu do użytkowania: **brak danych**
4. Dane dotyczące robót budowlanych zrealizowanych po oddaniu obiektu do użytkowania (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty):

Zgłoszenie z 25 sierpnia 2010 r. Gminy Ząbkowice Śląskie na wykonanie robót budowlanych dotyczących Remontu drogi gminnej – ul. Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich na odcinku łączącym drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385.

Załącznik nr 2

Zaświadczenie z 8 września 2010 r. Starosty Ząbkowickiego nie wnoszące sprzeciwu do wykonania w/w robót budowlanych.

Załącznik nr 3

5. Inne dane istotne dla zakresu kontroli:

Przedłożono dziennik objazdu drogi (ul. Daleka - odcinek 1) nr 1/2018 z 2 marca 2018 r. obejmujący odcinek drogi od ul Robotniczej do ul. Legnickiej, w którym zawarto ustalenia dotyczące stanu technicznego oraz zalecenia pokontrolne.

Część B. Dokumenty formalno – prawne związane z utrzymaniem obiektu budowlanego

1. Książka drogi (art. 64 Prawa budowlanego): **jest** brak

założona: **31.07.2016 r.**, obecnie prowadzona przez: **Monikę Ambicką,**

– wpis dotyczący osoby upoważnionej do dokonywania wpisów **jest** brak

Uwagi dotyczące prowadzenia książki drogi:

Książka drogi nie zawiera rysunków przekrojów charakterystycznych drogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005, nr 67 poz. 582).

W książce drogi nie wypełniona tabela nr VI pn. Wykaz protokołów odbioru robót dla odcinka drogi (budowa, przebudowa, remont).

2. **Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikające z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego:**

Wykonano łącznie z kontrolą okresową pięcioletnią (pkt. 3 niniejszego protokołu kontroli).

3. **Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego**

- 3.1. **kontrola stanu technicznego elementów budynku budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz w zakresie sprawdzenia**

stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:

a) wykonana: **8 maja 2018 r.**

b) dokonana przez:

Roberta Rybkę, decyzja z 15 grudnia 2010 r. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu uprawnień budowlanych nr ew. 272/DOŚ/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. DOŚ/BD/0157/11) w dniu przeprowadzenia kontroli okresowej sprawdzono przy pomocy sieci internetowej.

c) wniesione uwagi: nie było są:

1. **nawierzchnia jezdni - ubytki i spękania w nawierzchni bitumicznej obserwować w ramach przejazdów kontrolnych, w razie potrzeby przeprowadzić remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową na gorąco,**
2. **chodniki i opaski bezpieczeństwa - usunąć lokalną wegetację zieleni w chodnikach,**
3. **pobocza – w miejscach zastoisk wody w strefie krawędziowej jezdni odprowadzać wodę poprzez ścinkę pobocza. Zaniżone pobocza uzupełnić frezem bitumicznym lub kruszywem,**
4. **oznakowanie pionowe, sygnalizacja, urządzenia bezpieczeństwa – oczyścić tarcze znaków,**
5. **oznakowanie poziome – zaplanować odtworzenie istniejącego oznakowania – lokalnie zatartego,**
6. **zielen w pasie drogowym, zadrzewienie, utrzymanie pasa drogowego – w razie potrzeby oczyścić szczególnie po obfitych deszczach, zielen w pasie drogowym pielęgnować na bieżąco.**

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:

zrealizowano **nie zrealizowano zaleceń**

e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak **nie**

3.1.2. kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

a) wykonana: **8 maja 2018 r.**

b) dokonana przez:

Roberta Rybkę, decyzja z 15 grudnia 2010 r. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu uprawnień budowlanych nr ew. 272/DOŚ/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. DOŚ/BD/0157/11) w dniu przeprowadzenia kontroli okresowej sprawdzono przy pomocy sieci internetowej.

c) wniesione uwagi: nie było są:

1. **odwodnienie kanalizacja, urządzenia rowy – zanieczyszczone wpusty uliczne – oczyścić, obserwować drożność elementów odwodnienia drogi w trakcie przejazdów kontrolnych,**

- d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:
 zrealizowano **nie zrealizowano zaleceń**
- e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak **nie**

3.1.3. badanie instalacji elektrycznej

- a) wykonana: **8 maja 2018 r.**
- b) dokonana przez:
Roberta Rybkę, decyzja z 15 grudnia 2010 r. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu uprawnień budowlanych nr ew. 272/DOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Przynależność do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. DOS/BD/0157/11) w dniu przeprowadzenia kontroli okresowej sprawdzono przy pomocy sieci internetowej.
- c) wniesione uwagi: **nie było** są:
- d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:
 zrealizowano nie zrealizowano zaleceń, **nie dotyczy - brak zaleceń w protokole kontroli,**
- e) dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1a: tak **nie**

4. Wykonanie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu wynikającej z art 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61. pkt 2. Prawa budowlanego

Nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego.

5. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 70 Prawa budowlanego (za okres ostatnich 5 lat):

- a) Zachodziły przesłanki wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatrucia gazem
 tak **nie**

Część C. Oględziny obiektu budowlanego – obiektu liniowego

W trakcie oględzin obiektu ustalono, że:

- a) **na nawierzchni drogi bitumicznej i betonowej**
 - **lokalne spękania,**
 - **miejscowe koleiny,**
 - **spękania oraz łaty z masy asfaltowej po remontach cząstkowych**
 - **miejscowo uszkodzone krawędzie jezdni,**
- b) **na nawierzchni z trylinki**
 - **miejscowa degradacja płyt betonowych**
 - **miejscowo uszkodzone krawędzie jezdni,**
 - **łaty z masy asfaltowej po remontach cząstkowych,**

Ustalono również, że występują:

- miejscowo zarośnięte pobocza,
- lokalne zastoiska wody,
- w pasie drogowym studzienki kanalizacyjne, hydranty i skrzynki elektryczne,
- w jezdni wpusty uliczne,
- przy nieruchomościach skrzynki gazowe,

Ponadto w 7 miejscach dokonano pomiarów uzyskując odpowiednio niżej wskazane wyniki:

a) na wysokości nieruchomości Daleka 3:

- szerokość jezdni wynosi 7,30 m;
- szerokość chodnika 1,07 m (strona lewa) i 2,19 m (strona prawa).

b) na wysokości nieruchomości Daszyńskiego 73 (róg ul. Daszyńskiego i Dalekiej):

- szerokość jezdni wynosi 5,96 m;

c) na wysokości nieruchomości Daleka 62:

- szerokość jezdni wynosi 6,15 m;

d) na odcinku od rozebranego wiaduktu kolejowego do wysokości nieruchomości Daleka 19:

- szerokość jezdni wynosi 5,68 m;
- utwardzone pobocze – 2,05 m; (odcinek od

e) na wysokości nieruchomości Daleka 23:

- szerokość jezdni wynosi 5,68 m;
- długość zatoki – 26,20 m,
- szerokość zatoki 2,82 m;

f) na wysokości nieruchomości Daleka 39:

- szerokość jezdni wynosi 5,68 m;

g) w pobliżu skrzyżowania Dalekiej z Robotniczą:

- szerokość jezdni wynosi 5,12 m;

II. INNE ISTOTNE USTALENIA

Brak.

III. UWAGI I WYJAŚNIENIA UCZESTNIKÓW KONTROLI

Nie wniesiono.

IV. W WYNIKU POPEŁNIENIA WYKROCZENIA NAŁOŻONO MANDAT KARNY

Nie nałożono.

V. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Zarządzenie nr 103/V/IGP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z 8 maja 2018 r. (zał. nr 1),
- 2) Uwierzytelniona kopia zgłoszenia z 25 sierpnia 2010 r. Gminy Ząbkowice Śląskie na wykonanie robót budowlanych – (zał. nr 2),
- 3) Uwierzytelniona kopia zaświadczenie z 8 września 2010 r. Starosty Ząbkowickiego – (zał. nr 3),
- 4) Protokół okresowej kontroli pięcioletniej z 08.05.2018 r. (zał. nr 4).
- 5) Dokumentacja fotograficzna (zał. nr 5).

Protokół został odczytany i podpisany:

KONTROLUJĄCY:

- 1. *[Signature]*
- 2. *[Signature]*

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDCY:

1. *[Signature]*
Kierownik
 Wydziału Infrastruktury
 i Gospodarki Przestrzennej
Jarosław Trześniak

Ząbkowice Śląskie, 09.05.2018 r.

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymali bez załączników:

- 1. Przedstawiciel Zarządcy..... *[Signature]*
Kierownik
 Wydziału Infrastruktury
 i Gospodarki Przestrzennej
Jarosław Trześniak
- 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

.....